

**ВЫПИСКА**  
из лицевого счета  
по состоянию на "21" ноября 2023 г.

1. Наименование городского, сельского поселения Новосибирской области  
Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района

№ п/п	Платежный документ		Код дохода	Сумма, рублей
	Дата	Номер		
1	07.07.2023	363		407 624,34
2	07.07.2023	365		169 891,89
3	07.07.2023	366		67 969,67
				645 485,90

Глава Боровского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области



Е.В. Довгань

ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "21" ноября 2023 г.

Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	902 818,8	645 485,90
2	Средства Субсидии	659 752,2	407 624,34
3	Средства бюджета поселения	173 619,00	169 891,89
4	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии	26,32%	41,68%
5	Инициативные платежи	69 447,6	67 969,67
6	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии	10,5%	16,67%
7	Денежные средства граждан	69 447,6	67 969,67
8	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии	10,5%	16,67%
9	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
10	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения		

Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Довгань Е.В.  
Дата: 21.11.2023г.



ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 20\_\_ году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "21" ноября 2023 г.

1. Наименование Проекта: Ограждение кладбища село Боровое
2. Место реализации Проекта:  
Муниципальное образование: Боровской сельсовет  
Населенный пункт с. Береговое
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	902 818,8	645 485,90
2	Финансовое обеспечение, всего:		
2.1	средства Субсидии	659 752,2	407 624,34
2.2	средства бюджета поселения	173 619,00	169 891,89
2.3	инициативные платежи, всего:	69 447,6	67 969,67
2.3.1	денежные средства граждан	69 447,6	67 969,67
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения,		

	всего:		
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,

проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей

поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

нет

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

---



---

7. Дата

начала осуществления Проекта – 01.05.2023г.

ввода объекта в эксплуатацию – 07.07.2023г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	V
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	


9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирская область

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Е.В. Довгань

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Е.А. Меньшикова

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Дата 21.11.2023г.